



ALTAR SONORA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FAISM 2025

En la localidad Altar, Municipio de Altar, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 16 de octubre del 2025, se reunieron las personas que asisten en representación del Organismo Ejecutor, de los beneficiarios, Invitados Especiales del Sector Público y representativo de los beneficiarios de la obra de acuerdo al siguiente listado.

El H. Ayuntamiento de Altar, como Organismo ejecutor de la obra a entregar, representado por el **LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL** como Presidente Municipal, y la **L.C.S. IBET YANIRA MIRANDA SALAS** Secretario del H. Ayuntamiento.

La Dependencia Entidad Operadora de Obras Publicas, representada por el **C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON** Director de esta entidad.

El motivo de la reunión es llevar a cabo el acta de Entrega-Recepción de la Obra: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTHIER, CANCHA LA PALMA, PUENTE RIO ALTAR, BOULEVARES EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, AV. OCAMPO, CALLE HIDALGO NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.**

ANTECEDENTES

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal

FECHA DE INICIO: 29 de septiembre del 2025

FECHA DE TERMINACION: 12 de octubre del 2025

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa

NO. BENEFICIARIOS: 200 Viviendas

METAS PROGRAMADAS: 196 PIEZAS

ALCANZADA: 100 %

RELACION DE GASTOS

MATERIALES: **\$348,094.13**

MAQUINARIA: **\$0**

MANO DE OBRA: **\$58,032.11**

TOTAL EJERCIDO \$406,126.24

INVERSION APROBADA: \$406,126.24

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	\$406,126.24	\$0	\$0	\$406,126.24	\$0

INVERSIÓN EJERCIDA: \$406,126.24

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2025	\$406,126.24	\$0	\$0	\$406,126.24	\$0

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que: la obra construida se encuentra terminada al 100% y con las especificaciones correctas, la cual es aceptada en su totalidad.

ENTREGA – RECEPCION

El H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, por medio de esta acta hace entrega con esta fecha al **C. LUIS MIGUEL CASILLAS REYNA DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALTAR** como representante autorizado por la comunidad, y responsable de la operación de la obra aquí asentada, comprometiéndose a su conservación y mantenimiento adecuado.

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO


LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA
MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2024-2027



L.C.S. IBET YANIRA
MIRANDA SALAS
SECRETARIO MUNICIPAL

RECIBE

POR LA ENTIDAD OPERADORA



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2024-2027

POR LOS BENEFICIARIOS


C. LUIS M. CASILLAS REYNA
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE ALTAR