



LIC. CARLOS ERNESTO ZATARÁIN GONZÁLEZ
Coordinador General del Consejo Estatal
de Concertación para La Obra Pública


En atención a la Cláusula Décima Cuarta del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2021, firmado por el CECOP y el H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, el 05 de Abril del 2021, y en uso de las facultades que me confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito extender la presente **CONSTANCIA DE FINIQUITO DE OBRAS**, correspondiente al programa de Concertación de Obra Pública del ejercicio fiscal 2021 a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de este Municipio.

La constancia de finiquito comprende las 2 (Dos) obras concertadas y ejecutadas en el Municipio, cuya relación y copias de las respectivas actas de entrega – recepción se anexan a la misma.

Se extiende la presente, para los efectos legales, normativos, administrativos y de procedimiento a que haya lugar; sin que la misma constituya procedimiento sustantivo de las acciones de control y evaluación que por disposición legal le compete ejecutar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en virtud del origen de los recursos transferidos al Ayuntamiento para la ejecución de las obras señaladas.

Altar, Sonora, a 05 de Julio de 2022

Atentamente


C.P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA
CONTRALOR MUNICIPAL
ALTAR, SONORA.



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



CONSEJO ESTATAL DE
**CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA**

GOBIERNO
DE SONORA

No. Oficio de Liberación: CECOP-PN-21R-026.
Hermosillo, Sonora, a 21 de enero del 2022.

LIC. LUIS ÁNGEL VALENZUELA MENDÍVIL
Presidente Municipal de Altar

Presente.-

Con base en el oficio de Autorización SH-ED-21-195 (C-00055/1573) de fecha 09 de diciembre del 2021 y Oficio de Anuencia SE-05.06-0187/2022 de fecha 19 de enero del 2022, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y conforme al presupuesto asignado a su Municipio en el Convenio de Concertación de fecha 05 de abril del 2021, firmado por el CECOP y el mismo Ayuntamiento, por este conducto me permito comunicarle que se autoriza a su Municipio la Liberación de Recursos Estatales a través del CECOP por un monto de \$151,432.61 (SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.) para que con ellos se ejecuten las obras que a continuación se describen:

PROGRAMA	APORTACIÓN
SUBPROGRAMA	CECOP
OBRA	(PESOS)
NORMAL	\$151,432.61
Parques y Áreas Verdes	\$113,858.73
Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia Católica San Antonio, Calle Hidalgo Final Sur, en la Colonia Centro, de la Localidad de Altar.	113,858.73
Mejoramiento Ambiental	\$37,573.88
Suministro e instalación de Señalamientos Viales en Varias Calles, de la Localidad de Altar.	37,573.88

Los recursos se aplicarán de acuerdo a los anexos técnicos de liberación correspondiente a las obras que se acompañan a este oficio y cualquier modificación con respecto al contenido del mismo solo procederá previa autorización del CECOP.

Para la adjudicación y ejecución de la obra deberán observarse las normas y disposiciones contenidas en las Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública Estatal y sus respectivos Reglamentos.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DEL CECOP

C c p - ING F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES - Directora General de Concertación y Apoyo Técnico.
C c p - C. P. LUIS EFREN VALDEZ JUVERA - Director General de Administración y Finanzas
C c p - ING LUIS MANUEL ARVIZU ARIZMENDIZ - Director de Apoyo Técnico.
C c p - Expediente
CEZG/FLMC/LMAA/rdf**



ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Rehabilitación de Centro de Catecismo de Iglesia Católica San Antonio, Ubicada en Calle Hidalgo Final Sur, en la Colonia Centro, de la Localidad de Altar, en el Municipio de Altar, Sonora.

PRINCIPALES CONCEPTOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Construcción de muro de ladrillo rojo recocido para dar altura a la barda y construcción de cadena de cerramiento con concreto hidráulico reforzado con Armex prefabricado. Incluye: cimbra, colado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	53.00	25,926.40
Aplanado acabado grueso en muros con mortero cemento-arena espesor máximo de 2.5cm y acabado fino en muros con cemento-cal-arena fona acabado floteado. Incluye: herramienta, andamios, humectado de superficie, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	426.00	108,076.50
Construcción de banquetta de concreto hidráulico de 10 cm de espesor con concreto hidráulico reforzado con malla electrosoldada y limpieza general de obra. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	30.00	17,808.75
			151,811.65

META OPERATIVA: 1 OBRA.

SUBPROGRAMA: SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 28 DÍAS

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 250

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
151,811.65	113,858.73	18,976.46	18,976.46

NOTA: La aportación correspondiente al Ayuntamiento y la comunidad será en especie y mano de obra.

COORDINADOR GENERAL	
LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ	
DIRECTORA GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES	C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Suministro e instalación de Señalamientos Viales en Varias Calles, de la Localidad de Altar, en el Municipio de Altar, Sonora.



PRINCIPALES CONCEPTOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Suministro e instalación de nomenclatura tipo solo alto con antirreflejante adherido a lamina de 45.8 x 45.8 cm. Incluye: poste tipo PTR, construcción de cepa, colado de concreto en cepa, herrajes y herramienta de instalación así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	10.00	27,526.50
Suministro e instalación de veletas para nomenclatura de calles y señalamiento tipo alto en parte superior con antirreflejante adherido a la lamina de 45.8 x 45.8cm. Incluye: poste tipo PTR, construcción de cepa, colado de concreto en cepa, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	6.00	22,572.00
			50,098.50

META OPERATIVA: 1 OBRA.
SUBPROGRAMA: SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 28 DÍAS
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 850

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
50,098.50	37,573.88	6,262.31	6,262.31

NOTA: La aportación correspondiente al Ayuntamiento y la comunidad será en mano de obra y especie.

COORDINADOR GENERAL	
DIRECTORA GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO  ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES	 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO 080120955506

Usuario: 52060734 - LUIS EFREN VALDEZ JUVERA

Referencia: 9920220124164420411360

Referencia
numérica del
Emisor:

Referencias del
Movimiento: 2446369

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014760180001800507

Cuenta Cargo: 18000180050 - CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO

Cuenta Abono: 072765004532432101 - MUNICIPIO DE ALTAR

Importe: \$ 151,432.61 MXN

Concepto: SH ED 21 195 CECOP PN 21R 026

Fecha y hora de

Alta: 24/01/2022 16:44:20

Fecha y hora de

Liquidación: 24/01/2022 16:44:33

Clave de

Rastreo: 2022012440014 BET0000424463690

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: CEC921126TW0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario: guadalupe.manjarrez@sonora.gob.mx

Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLinea

(3)

ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ
DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA OBRA

550

Siendo las 18:00 horas, del día 18 del mes de Enero del 20 22 nos reunimos los vecinos de la localidad de Aitar del Municipio de Aitar con el propósito de dar cumplimiento a la convocatoria emitida por OGOS y CECOP y H. Ayuntamiento para la integración del Comité de Participación Social Sonorense de la Obra Suministro e instalación de señalamientos viales en varias calles de la localidad de Aitar

Dicha Asamblea se lleva a cabo bajo la coordinación del C. Jorge Espinoza Limón y el C. Norma Alicia Celaya Celaya quienes actúan como presidente y secretario de la asamblea, por acuerdo del H. Ayuntamiento de Aitar Sonora y de CECOP, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia de beneficiarios.
2. Exposición de los objetivos y principios del programa.
3. Descripción y acuerdo de aceptación de la obra concertada.
4. Propuestas, votación e integración del comité
5. Toma de protesta al Comité de Participación Social.
6. Clausura

La asamblea dio inicio pasando lista de asistencia de 09 beneficiarios representantes de la obra, quedando asentado el quórum legal.

Acto seguido, por conducto del C. Misael Duarte Lopez en su carácter de promotor social, expuso a los presentes los objetivos y principios, así como los beneficios que la operación del Programa de Participación Social para la obra pública concertada traerá a la comunidad.

Como siguiente punto del orden del día se sometió a consideración de la asamblea las siguientes características de la obra a concretar:

1. Descripción de la obra (se anexa catálogo de conceptos)
2. Financiamiento de la obra y aportación de la comunidad.

Una vez analizados los diferentes aspectos de la obra en cuestión, se procedió a levantar la votación sobre la aceptación de la misma y sus modalidades de ejecución y financiamiento, quedando aprobada por unanimidad-mayoría de votos la propuesta presentada.

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDAN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN, INCONFORMIDAD O ACTOS INDEBIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

I.- Buzón de Quejas en Oficinas de CECOP

II.- Queja, Denuncia o Recomendación:

II.1).- En las Oficinas de la Secretaría de la Contraloría General en Centro de Gobierno Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280, Col. Villa de Seris en Hermosillo, Sonora, México.

II.2).- En el Órgano Interno de Control en CECOP, en Zaragoza No. 5 Esq. Con Independencia, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, en Hermosillo, Sonora, México.

III.- Denuncia Vía Electrónica a los correos:

III.1).- contraloria.sonora.gob.mx (DECIDES)


III.2).- hernandez@sonora.gob.mx

IV.- Vía telefónica al 800 466 37 86

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ ELECTO, ASÍ COMO DE ENTERADOS DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.


PRESIDENTE


SECRETARIO


TESORERO


VOCAL 1


VOCAL 2

Una vez electa la Mesa Directiva, se procede a la toma de protesta reglamentaria a los integrantes del comité de Participación Social Sonorense por el C. Jorge Espinoza S representante del Ayuntamiento de Altav.

Como último punto del orden del día, se procede a la clausura de los trabajos para la integración del Comité de Participación Social, estando a cargo el C. Misael Duarte Lopez y siendo las 18:45 horas.

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA

OBRA: Suministro e instalación de Señalamientos Viales en
varias calles de la localidad de Altar

MUNICIPIO: ALTAR LOCALIDAD: ALTAR FECHA: 18 Enero 2022

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	FECHA NAC.	GENERO	CALLE Y NUMERO	COLONIA	C.P.	TELÉFONO	FIRMA
Caracul	Oliverio	Vázquez	19/01/70	F	Av. Petrolera Sq. Morelos	Centro	83750	6371331210	J. P. V.
Ana Rada	Bernal	Varela	27-01-88	F	Morelos #27	Centro	83750	6371112113	A. R.
Rosario María	López	Alfánder	31-08-57	F	Hidalgo No 49	CENTRO	83750	6371117438	R. L.
Selene López	López	Espinosa	29/08/93	F	Hidalgo # 13 X Sur	Centro	83750	6371159168	M. S. S.
Isabelbella	Ortiz	Espinosa	26/01/97	F	Morelos #4	Centro	83750	6371023726	A. S.
Carla Fina	Ortiz	Castillo	6/02/92	F	Morelos #12	Centro	83750	3741055	A. S.
P. Blanca Elva	Espinosa	García	15/12/70	F	Hidalgo #18	Centro	83750	6371250019	B. S.
Cruz	Munquira	Castillo	3/05/64	F	Guadalupe #3	Valle de la	83750	6371080828	M. S.
Rosalia	García	Miranda	09/01/61	F	Zaragoza #52	Valle de la	83750	6371082387	M. S.

DIRECTORIO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE

OBRA: *Seministro e instalación de señalamientos viales en varias calles de la localidad de Altar*

MUNICIPIO: *ALTAR* LOCALIDAD: *ALTAR* FECHA: *18-ENERO-2022*

CARGO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	F. NACIMIENTO	GENERO	CALLE Y NUMERO	COLONIA	CIP.	TELEFONO
PRESIDENTE	Blanca Elva	Espinosa	García	15/12/1970	Fem.	CALLE HIDALGO # 18	CENTRO SUR	83750	6371250629
SECRETARIO	Rosa Iselda	Sierdica	Miranda	09/05/1969	Fem.	CALLE ZARAGOZA # 52	CENTRO SUR	83750	6371082387
TESORERO	Cruz	Munguia	CASTILLO	03/05/1966	Fem	CALLE GUADALUPE # 3	VALLE DEL SOL	83750	6371080229
VOCAL 1	Geraciela	Oliveria	Valdez	19/04/1970	Fem	CALLE MORELOS ESQ. PEDRO PABLO VARELA 7	CENTRO SUR	83750	6371331251
VOCAL 2	ANA PAOLA	BURZUEL	VARELA	27/01/1992	Fem	CALLE MORELOS # 27	CENTRO SUR	83750	6371112113

H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PARA OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS
VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR

SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2022**, SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES DE EL H. AYUNTAMIENTO, UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON DR GODINEZ #3 EN LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA LAS SIGUIENTES PERSONAS: LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL Y C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, POR LOS BENEFICIARIOS LOS **C. BLANCA ELVIA ESPINOZA GARCIA** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE; **C. ROSA ISELDA SIORDIA MIRANDA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO; **C. CRUZ MUNGUIA CASTILLO** EN SU CARÁCTER DE TESORERO; POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EL C.P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA .

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUÉ REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE FECHA **21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** Y SU INVERSIÓN APROBADA SEGÚN OFICIO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS NÚMERO **CECOP-PN-21R-026**. DE FECHA **21 DE ENERO DE 2022** CON NO. DE OBRA **PN-066**; CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: POR PARTE DEL CECOP **\$37,573.88**; EL H. AYUNTAMIENTO **\$6,262.31**; POR LOS BENEFICIARIOS **\$6,262.31**, SUMANDO LA CANTIDAD DE: **\$50,098.50**.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS

MANO DE OBRA: \$7,780.00

MATERIALES: \$41,712.98

MAQUINARIA Y EQUIPO: \$605.52

OTROS: \$0.00

TOTAL: \$50,098.50

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE: LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 NOMENCLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM, ADEMÁS DE 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTOS TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2022 Y CONCLUYENDO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2022.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR HACE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ANTES DESCRITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES MAYO DEL 2022, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR

REPRESENTADO POR:

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

RECIBE DE CONFORMIDAD
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE
REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

EL TESORERO


C. BLANCA E. ESPINOZA GARCIA


C. ROSA I. SIORDIA MIRANDA


C. CRUZ MUNGUÍA CASTILLO

VOCAL 1

VOCAL 2


C. GRACIELA OLIVARRIA VALDEZ


C. ANA PAOLA BURRUEL VARELA

TESTIGOS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

C.P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

C.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

NOMBRE DE LA OBRA:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR		FECHA:	04 DE MAYO DE 2022
DOMICILIO:		VARIAS CALLES			
LOCALIDAD:		ALTAR			
OFICIO DE LIBERACIÓN:		CECOP-PN-21R-026		MUNICIPIO: ALTAR	
FECHA DE LIBERACIÓN:		21 DE ENERO DE 2022		META OPERATIVA: 1 OBRA	
NÚMERO DE OBRA:		PN-066		SUBPROGRAMA: SEÑALAMIENTOS VIALES	
NÚM. DE BENEFICIARIOS:		850		MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA	
				TIEMPO DE EJECUCIÓN: 20.00 DÍAS	

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR; CONSTRUCCION DE CEPÁ, COLADO DE CONCRETO EN CEPÁ, HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACION ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	2,752.65	27,526.50	10.00	27,526.50	0.00	0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTOS TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR; CONSTRUCCION DE CEPÁ, COLADO DE CONCRETO EN CEPÁ, HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACION ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	3,762.00	22,572.00	6.00	22,572.00	0.00	0.00
					IMPORTE DE OBRA		\$50,098.50		
					IMPORTE EJERCIDO		\$50,098.50		
					SALDO		\$0.00		

Presidencia Municipal

Presidente Municipal

LIC. LUIS-ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Administración Municipal

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

Obra Públicas

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA-LIMON

Administración Municipal

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

Control Municipal

ÓRGANO DE CONTROL

C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

Administración Municipal

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

Altar, Sonora, a 25 de Octubre de 2021

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ
Coordinador General del CECOP

FET-1

En atención a la solicitud recibida por el grupo de ciudadanos demandantes de la obra; con fundamento en el Convenio de Coordinación que suscribimos el H. Ayuntamiento que me honro en presidir y el CECOP, de fecha 5 de Abril del 2021, para la operación del Programa de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2021, me permito proponer la realización de la obra "Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar" de este Municipio

Anexo a la presente los siguientes documentos

1. Solicitud de la Comunidad al Presidente Municipal (FET-2)
2. Cédula de Información Básica (FET-3)
3. Presupuesto de la Obra desglosado por conceptos (FET-4, FET-4.1, FET-4.2 y FET-4)
4. Formatos de aceptación del Municipio de la participación de la Comunidad (FET-5 y FET-6)
5. Proyecto Ejecutivo (Información Básica)
6. Programa de Ejecución de los trabajos (FET-6)
7. Croquis de Localización de la Obra (FET-7 y FET-8)
8. Finiquito de Obra (FET-9)
10. Acta de validación ciudadana sobre la priorización de la obra (COPLAM)
11. Fichas de depósito de las aportaciones del Municipio y de los beneficiarios en la Cuenta Concentradora del Ayuntamiento o, en su caso, constancia del Tesorero del Ayuntamiento.
12. Acta de la Asamblea de los beneficiarios en la que conste:
 - a) La elección democrática de la Mesa Directiva del Comité de Participación Social.
 - b) La aceptación de la obra, su presupuesto, proyecto y la modalidad de su aportación.

Con la seguridad de su atenta consideración y atención procedente, le ratifico nuestro saludo y respeto.

Atentamente

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
Presidente Municipal



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

SOLICITUD DE OBRA

Altar, Sonora a 21 de Octubre de 2021.

Formato: FET-2

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
Presidente Municipal
Presente.-

Por este conducto hacemos de su conocimiento que somos un grupo de Ciudadanos de la Colonia Centro de la localidad de Altar, de este Municipio.

Quienes tenemos interés en participar en el programa de Participación Social Sonorense, mediante el cual, queremos que se gestionen los recursos económicos del 75 % por parte del Gobierno del Estado para la realización de la obra "Suministro e Instalación de señalamientos viales en varias calles de la localidad de Altar", Nuestra comunidad está en disposición de aportar la cantidad de: \$6,262.31 (SON: Seis mil doscientos sesenta y dos pesos 31/100 M.N) ESPECIE Y MANO DE OBRA , para que a través del H. Ayuntamiento se ejecuten los trabajos antes descritos.

Sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Lorena Espinoza L.

Dayana Orduniz

[Signature]

Mayra Campuzano Chavira

Lucina Romero

Lmonteuerde E

Rosa Romero N.

Cecilia Moreno Vazquez



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-3
CÉDULA DE
INFORMACIÓN BÁSICA

25 de Octubre de 2021

NOMBRE DE LA OBRA:	Suministro e instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	SE REALIZARAN CONSTRUCCIÓN DE CEPAS PARA INSTALAR POSTE PARA SEÑALAMIENTOS VIALES ASI COMO RELLENO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CEPA ASI COMO LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES.
LOCALIDAD:	Altar
MUNICIPIO:	Altar, Sonora
DOMICILIO:	varias calles de la localidad

META OPERATIVA:	16 pzas	TOTAL BENEFICIARIOS:	850								
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	4 Semanas										
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO () ADMÓN. DIRECTA (x)										
<table><tr><th colspan="2">APORTACIONES (\$)</th></tr><tr><th>CECOP</th><th>AYUNTAMIENTO COMUNIDAD</th></tr><tr><td>50,098.50</td><td>37,573.88</td></tr><tr><td>6,262.31</td><td>6,262.31</td></tr></table>				APORTACIONES (\$)		CECOP	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	50,098.50	37,573.88	6,262.31	6,262.31
APORTACIONES (\$)											
CECOP	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD										
50,098.50	37,573.88										
6,262.31	6,262.31										
<table><tr><th colspan="2">ESTRUCTURA FINANCIERA</th></tr><tr><th>CECOP</th><th>AYUNTAMIENTO COMUNIDAD</th></tr><tr><td>75.00%</td><td>12.50%</td></tr><tr><td>12.50%</td><td>12.50%</td></tr></table>				ESTRUCTURA FINANCIERA		CECOP	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	75.00%	12.50%	12.50%	12.50%
ESTRUCTURA FINANCIERA											
CECOP	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD										
75.00%	12.50%										
12.50%	12.50%										
APORTACIONES		EFFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE							
AYUNTAMIENTO		-	X	X							
COMUNIDAD		-	X	X							

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. JORGE ARSENIOS ESPINOZA LIMON. TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL RESPONSABLE (COORD. DEL CMCOP, DIRECTOR DE OBRAS ...)
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024	

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD:	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024
-------------------------------------	------------------------------------



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-4
PRESUPUESTO DE OBRA
POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar

UBICACIÓN: varias calles de la localidad

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO: Altar, Sonora

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)
MATERIALES Y RENTA DE EQUIPO:					
1	GRAVA	M3	0.50	235.00	\$ 117.50
2	ARENA	M3	0.50	245.50	\$ 122.75
3	CEMENTO	SACO	7.00	245.50	\$ 1,718.50
4	CAL	SACO	1.00	135.59	\$ 135.59
5	SEÑALAMIENTO VIAL TIPO POSTE DE PTR CON NOMENCLATURA DE CALLES Y ALTO CON CALCA REFLEJANTE A DOS VELETAS	PZA	6.00	2,350.60	\$ 14,103.60
6	SEÑALAMIENTO VIAL TIPO POSTE DE PTR CON SOLO ALTO CON CALCA REFLEJANTE		10.00	1,935.40	\$ 19,354.00
7	ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.50	68.54	\$ 34.27
8	CLAVOS	KG	0.20	64.50	\$ 12.90
9	AGUA P/CONSTRUCCION	M3	0.50	75.50	\$ 37.75
10	REVOLVEDORA DE CEMENTO	HRA	8.00	65.25	\$ 522.00
11	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0.03	7,880.00	\$ 236.40
SUMA DE MATERIALES Y R.E.				\$	36,395.26
MANO DE OBRA:					
1	OFICIAL DE ALBAÑIL	jor	5.00	520.00	\$ 2,600.00
2	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	6.00	460.00	\$ 2,760.00
3	PEON	jor	6.00	420.00	\$ 2,520.00
SUMA DE MANO DE OBRA:				\$	7,880.00
SUBTOTAL					44,275.26
I.V.A. DE MATERIALES Y R.E.					\$ 5,823.24
TOTAL:					\$ 50,098.50

NOTA.- EL CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DEBERÁ CONSIDERARSE POR COSTO HORARIO DE CADA MÁQUINA O EQUIPO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LTC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-4.1
RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO
Y LAS CANTIDADES QUE SE
EJECUTARÁN EN OBRA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar

UBICACIÓN: varias calles de la localidad

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO: Altar, Sonora

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
SE01	SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR, CONSTRUCCIÓN DE CEPA, COLADO DE CONCRETO EN CEPA,HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	2,752.65	27,526.50
SE02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTO TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR, CONSTRUCCIÓN DE CEPA, COLADO DE CONCRETO EN CEPA,HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	3,762.00	22,572.00
				TOTAL	\$ 50,098.50

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDOZA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL
CMCOP



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-5
APORTACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE:

Altar, Sonora

FECHA: 25 de Octubre de 2021

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar

CONCEPTOS:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U. \$	TOTAL \$	OBSERVACIONES
▶ MANO DE OBRA					
▶ MATERIALES Y SUMINISTROS					
▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.					
SEÑALASEÑALAMIENTO VIAL TIPO POSTE DE PTR	PZA	1	2,726.70	2,726.70	
CON NOMENCLATURA DE CALLES Y ALTO CON	JOR	5.000	520.00	2,600.00	
CALCA REFLEJANTE A DOS VELETAS	SACO	3.00	284.78	854.34	
OFICIAL DE ALBAÑIL	M3	0.285	284.78	81.27	
CEMENTO GRIS					
ARENA					
TOTAL:				6,262.31	

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

ET-5.1
APORTACIÓN
DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE:

Altar, Sonora

FECHA: 25 de Octubre de 2021

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar

CONCEPTOS: ▶ MANO DE OBRA ▶ MATERIALES Y SUMINISTROS ▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. \$	TOTAL \$	OBSERVACIONES
AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	6.00	460.00	2,760.00	
PEON	JOR	6.00	420.00	2,520.00	
REVOLVEDORA DE CEMENTO	HRA	4.00	75.69	302.76	
CEMENTO	SACO	2.00	284.78	569.56	
GRAVA	M3	0.40	272.60	109.99	
TOTAL:				6,262.31	



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDOZA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



DIRECTOR DE OBRAS
COORDINADOR DEL CMCOP

C. JORGE ARTEQUI ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

MUNICIPIO DE:

Altar, Sonora

FECHA: 25 de Octubre de 2021

PROGRAMA
DE OBRA

FET-6

NOBRE DE LA OBRA:	Suministro e Instalacion de Señalamientos viales en varias calles de la Localida de Altar										LOCALIDAD: Altar	
	ACTIVIDADES PRINCIPALES											
	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)										% DEL TOTAL	
	1	2	3	4								
SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR, CONSTRUCCION DE CEPA, COLADO DE CONCRETO EN CEPA, HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACION ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.												54.945
SUMINISTRO E INSTALACION DE VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTO TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR, CONSTRUCCION DE CEPA, COLADO DE CONCRETO EN CEPA, HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACION ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.												45.055
AVANCE FINANCIERO (%)	50.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	100.0
AVANCE FÍSICO (%)	0	5	5	10	10	15	20	15	10	10	10	100

DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS

C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON.

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-7
CROQUIS DE
MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO: Altar, Sonora

UBICACIÓN DE LA OBRA: varias calles de la localidad



DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

[Handwritten signature]



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FET-8
CROQUIS DE
MACROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar

LOCALIDAD: Altar

MUNICIPIO: Altar, Sonora

UBICACIÓN DE LA OBRA: varias calles de la localidad



DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



FET-9
FINIQUITO DE OBRA

CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA

NOMBRE DE LA OBRA: ALTAR		FECHA: 04 DE MAYO DE 2022	
DOMICILIO: VARIAS CALLES			
LOCALIDAD: ALTAR		MUNICIPIO: ALTAR	
OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-21R-026	META OPERATIVA: 16 PZA	ESTRUCTURA FINANCIERA	
FECHA DE LIBERACIÓN: 21 DE ENERO DE 2022	SUBPROGRAMA: SEÑALAMIENTOS VIALES	COSTO TOTAL	H. AYTO. COMUNIDAD
NÚMERO DE OBRA: PN-066	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50,098.50	
NÚM. DE BENEFICIARIOS: 850	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 18.00 DÍAS	37,573.88	6,262.31
			6,262.31

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMECLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR. CONSTRUCCION DE CEPA, COLADO DE CONCRETO EN CEPA, HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACION ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	2,752.65	27,526.50	10.00	27,526.50	0.00	0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VELETAS PARA NOMECLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTOS TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR. CONSTRUCCION DE CEPA, COLADO DE CONCRETO EN CEPA, HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACION ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	3,762.00	22,572.00	6.00	22,572.00	0.00	0.00
					IMPORTE DE OBRA		\$50,098.50		\$50,098.50
					IMPORTE EJERCIDO		\$50,098.50		\$50,098.50
					SALDO		\$0.00		\$0.00



DIRECTOR DE OBRAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024
C. JORGE ARSENO ESPINOZA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



ÓRGANO DE CONTROL
C.P. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA
FET-9 FINIQUITO DE OBRA - 1 DE 1
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la Localidad de Altar		FECHA: 25 de Octubre de 2021	
DOMICILIO: varias calles de la localidad	LOCALIDAD: Altar		
MUNICIPIO: Altar, Sonora			
OFICIO DE LIBERACIÓN:	META OPERATIVA: 16 pzas		
FECHA DE LIBERACIÓN:	SUBPROGRAMA: señalamientos viales		
N° DE OBRA:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración Directa		
N° BENEFICIARIOS: 850	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 Semanas		

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACION DE Nomenclatura TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR. CONSTRUCCIÓN DE CEPAL COLADO DE CONCRETO EN CEPAL.HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	2,752.65	\$ 27,526.50			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTO TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM. INCLUYE POSTE TIPO PTR. CONSTRUCCIÓN DE CEPAL COLADO DE CONCRETO EN CEPAL.HERRAJES Y HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	3,762.00	\$ 22,572.00			
				SUMA	\$ 50,098.50			

IMPORTE DE OBRA	
IMPORTE EJERCIDO	
SALDO	

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CNCOP

ÓRGANO DE CONTROL

JC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIOLA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

FOTOS ANTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: Suministro e Instalación de Señalamientos viales en varias calles de la
Localidad de Altar

LOCALIDAD: Altar


MUNICIPIO: Altar, Sonora

UBICACIÓN DE LA OBRA: varias calles de la localidad



DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL GMCOP


C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMÓN



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



CECOP
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024
ALTAR, SONORA
BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		Suministro e instalación de señalamientos viales en varias calles de la localidad de Altar	
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES	
1	11 al 16 de Abril	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 NOMENCLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM	
2	18 al 23 de Abril	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 NOMENCLATURA TIPO SOLO ALTO CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTOS TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM	
3	25 al 30 de Abril	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VELETAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y SEÑALAMIENTOS TIPO ALTO EN PARTE SUPERIOR CON ANTIREFLEJANTE ADERIDO A LAMINA DE 45.8 X 45.8 CM	

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

REVISO
CONTRALORIA MUNICIPAL
C. P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

**SUMINISTRO DE MATERIALES
CECOP
AYUNTAMIENTO DE ALTAR**



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR

No.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	GRAVA	M3	0.5																
2	ARENA	M3	0.5																
3	CEMENTO	SACO	7.0																
4	CAL	SACO	1.0																
	SEÑALAMIENTO VIAL TIPO POSTE DE PTR CON NOMENCLATURA DE CALLES Y ALTO CON CALCA REFLEJANTE A DOS VELETAS	PZA	6.0																
5	SEÑALAMIENTO VIAL TIPO POSTE DE PTR CON SOLO ALTO CON CALCA REFLEJANTE	PZA	10.0																
6	ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.5																
7	CLAVOS	KG	0.2																
8	AGUA PARA CONSTRUCCION	M3	0.5																
9	REVOLVEDORA DE CEMENTO	HRA	8.0																



**C. JORGE ARSENIO ESRINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

ADMINISTRACION
MAYO 2021-2024



05 DE ABRIL DEL 2022
ALTAR, SONORA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

DESIGNACIÓN RESIDENTE DE OBRAS

Por medio de la presente y a fines de los interesados me permito hacer de su conocimiento que se designa como **Residente de obras** del H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, en obras de "administración directa" al **C. Jorge Arsenio Espinoza Limón**, para que supervise la obra: **"SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR"**

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.

C.P LUIS ALONSO TRASLAVINA MIRANDA

**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL
ALTAR, SONORA**

C.C.P.ARCHIVO

ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Con fundamento en los Artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, "El H. Ayuntamiento" de Altar emite el presente Acuerdo para ejecución de Obras por Administración Directa, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que el CMCOP de Altar es un órgano Desconcentrado creado en los términos del artículo 55 de la ley orgánica de Administración Municipal, que depende Jerárquicamente del Ayuntamiento de Altar, que en virtud de ello y de que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento establecen que en el ámbito municipal es el Ayuntamiento quien está facultado para ejecutar las obras que han de llevarse a cabo a través de administración directa.

II.- Que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública del Estado de Sonora aprobó la inversión correspondiente a la Obra que ejecutará el CMCOP de Altar que ampara el presente documento, mediante Oficio de Liberación No. **CECOP-PN-21R-026** de fecha **21 de enero del 2022** por un monto de **\$50,098.50**

III.- Que el Ayuntamiento de Altar cuenta con la organización, el personal técnico, administrativo y trabajadores, así como la maquinaria y el equipo de construcción que se requiera para ejecutar por Administración Directa los trabajos a que se refiere la autorización citada en el considerando inmediato anterior.

IV.- Que se ha elaborado el proyecto, Presupuesto, Planos, Especificaciones y Programas de ejecución de la obra materia de este Acuerdo, mismos que se anexan al presente, formando parte integral del mismo.

V.- Que en virtud de que este H. Ayuntamiento cuenta con la Organización y elementos de trabajo mencionados y a fin de aprovechar debidamente dichos recursos, es conveniente y redundante en beneficio económico de la realización de la propia obra que el H. Ayuntamiento de Altar ejecute por Administración Directa la Obra que se describe en el Acuerdo Primero de este documento, por lo que ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de Altar realizará durante el presente año, por Administración Directa y utilizando el personal, maquinaria y equipo de construcción con que cuenta, la ejecución de la siguiente obra: **Suministro e instalación de señalamientos viales en varias calles de la localidad de Altar**

SEGUNDO.- Se anexa el Proyecto, Presupuesto, Especificaciones y Programa de Ejecución de la Obra, aprobados por el CMCOP formando parte del presente documento.

TERCERO. - El importe total de la obra es por la cantidad de: **\$44,275.26 (Son: cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos 26/100)**. Mas el 16 % de I.V.A. dando un total de: **\$50,098.50 (Son: Cincuenta mil noventa y ocho pesos 50/100)**. y el monto a ejercer durante el presente ejercicio es por: **\$50,098.50 (Son: Cincuenta mil noventa y ocho pesos 50/100)**. Cabe aclarar que el monto de la obra se estructura de la siguiente manera: CECOP aportará **\$37,573.88 (Son: Treinta y siete mil quinientos setenta y tres pesos 88/100)** y "EL CMCOP" **\$12,524.62 (Son: Doce mil quinientos veinticuatro pesos 62/100)**.

CUARTO. - Los trabajos referentes a este Acuerdo se iniciarán el día **11 de abril de 2022** y se concluirán el día **30 de abril de 2022** de acuerdo al Programa de ejecución aprobado por CMCOP de Altar.

QUINTO.- La inversión total a que se hace referencia en el Considerando I, del presente acuerdo, es la máxima que se debe ejercer y no podrá variar, salvo que el Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública autorice por escrito la modificación respectiva.

SEXTO.- El importe de la obra podrá comprender:

- A) El pago a personal con carácter eventual para los trabajos realizados que integran el presupuesto mencionado en el ACUERDO SEGUNDO, que forma parte del presente documento.
- B) El pago de materiales que se utilicen en la ejecución de la Obra.
- C) El pago de alquiler de equipo y la maquinaria de construcción, así como los servicios de fletes, pasajes y acarreos complementarios que se requieran para la realización de los trabajos.
- D) El pago de combustibles, lubricantes, estopa, llantas y mantenimiento menor del equipo y maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra.

SÉPTIMO.- La forma de pago y la comprobación de las erogaciones se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

OCTAVO.- Envíese copia del presente Acuerdo y la documentación derivada del mismo al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el Convenio para el Establecimiento y Operación del Programa Estatal de Concertación para la Obra Pública Concertada y el Acuerdo CECOP – CMCOP y demás consideraciones establecidas en la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

Altar, Sonora, a 20 de abril del 2022.



EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

B. Coarella
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

**L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA
CELAYA**



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

**LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA
MENDIVIL**

0.60m



ALTO
SOLO

3.00m

CALZADA

BANQUETA



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

NOMBRE DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: ALTAR



DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

FOTOS DEL LUGAR, DESPUÉS DE LA OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS
NOMBRE DE LA OBRA: CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: ALTAR



DIRECTOR DE OBRAS



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



cecop

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024



cecop

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR





cecop

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR





SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA

RFC: MURS600108FV6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 83190

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

EL - 58
30/3/2022 11:54:36

Pedido

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE ALTAR

R.F.C.: MAL840101534

Domicilio: ZARAGOZA Y T.O. GAYTAN No. 5/N, Altar Centro, C.P. 83750, , Sonora, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Imp	Importe
5.00000	H87 - Pieza	30103600 - Productos estructurales	PRODUCTOS ESTRUCTURALES ALTOS CON NOMENCLATURAS .61X.61	2,340.000	002 - IVA - 1,872.00	11,700.00
10.00000	H87 - Pieza	30103600 - Productos estructurales	PRODUCTOS ESTRUCTURALES ALTOS .61X.61	1,935.400	002 - IVA - 3,096.64	19,354.00

Importe con letra:

TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	31,054.00
I.V.A.	4,968.64
Total	36,022.64

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000511385587

4CF6D22C-6A05-438A-A04C-B169834537E1

00001000000505142236

Marzo 30 2022 - 12:54:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI *

ku+13saNlbnT9wrUdfX2PU1k0xQuSRPp0PokjJE9R/A/ftigseRqqs+JHLNO6h/kYoe4qiswe6Cy2qPqsc
mMrU0dWuHXOZMDwmc2yPWgF/Uv6RUyZu8W+6KV/CBvhGBHf03VYIQRUjgr8R+vl2NGn8tZkz9lrwAN3Gjrv
i4FS8IIA5JSOqcy9Zxll9e1Ga/13KXnJk9hMoPUYXBdQrI2FzjGKrK1nF4y+gJhLz2n4Gca9ain1QlaYOyUIOS
SSAOEMcHnplQhwgSG5WfjFBVb3Yzxn+Ed7fQOKQDOut6XCSBOvqd2AIEENJENabjHE9ZE992c425DwP/WUA==

Sello del SAT

cMdVaWIGQfpQ4XPMIzOURDGs2ISviQWshuWr5Gm/6sbVJftxNduQN2j/w1sFj3HSTrFuOjPi6oD4SkoL
NIFI/Dyd1IHOkYjBRAjZ4rIPBrEOKYw4llacyvxBme0TpXjXTHa6Ns878laMC8s6Wq2e9i28DkEr3rT
erZ8u0PzaoS2BUybi6HLQjeBVHVqbzqytlGpwwt7ETdqXoqL+RcSaZ5UetcSovBLG/Uo54NqGi6ViAd
JXPTSFADoYbo6KK0m0fOYOfmqrT7FRqMhCYuLbta8IzoY4DRNgvAY+YDB5z5JZN92uxNmclx9sBr7sLt
uDlGmsWgFufFLt9y1SorBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4CF6D22C-6A05-438A-A04C-B169834537E1|2022-03-30T12:54:39|MAS0810247C0|ku+t
3saNlbnT9wrUdfX2PU1k0xQuSRPp0PokjJE9R/A/ftigseRqqs+JHLNO6h/kYoe4qiswe6Cy2qPqc
sCmMrU0dWuHXOZMDwmc2yPWgF/Uv6RUyZu8W+6KV/CBvhGBHf03VYIQRUjgr8R+vl2NGn8tZkz9lrw
AN3Gjrviv4FS8IIA5JSOqcy9Zxll9e1Ga/13KXnJk9hMoPUYXBdQrI2FzjGKrK1nF4y+gJhLz2n4Gca9
ain1QlaYOyUIOSSSAOEMcHnplQhwgSG5WfjFBVb3Yzxn+Ed7fQOKQDOut6XCSBOvqd2AIEENJENabjHE
9ZE992c425DwP/WUA==|00001000000505142236|

**CHEQUE
CECOP**

3 de mayo de 2022

FRANCISCO GABRIEL CELAYA

435.04

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 04/100

BANCO: **BANORTE S.A.**

MUNICIPIO ALTAR: 0453243210

REFERENCIA: 0080

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO DE FACTURA NO. 194

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA NÚMERO
-----------	----------	------------	------------	--------	---------------

I - Factura - VERSIÓN 3.3

194

No. de serie del CSD del emisor

00001000000502933784

Fecha y Hora de emisión

2022-05-02T10:25:39

Folio Fiscal

E39C90F2-CA3C-11EC-A887-00155D012007

Lugar de expedición: 83750

Emisor

RFC: CEFR990915IA3

Razón Social: FRANCISCO GABRIEL CELAYA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de
certificación

2022-05-02T12:25:40

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MAL840101S34

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE ALTAR

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0 500000	E48 - Unidad de servicio	AGUA PARA CONSTRUCCION ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$37.750000 Tasa - 0.160000 Importe - \$6 040000	75 500000	37.750000
4 000000	E48 - Unidad de servicio	REVOLVEDORA ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$261.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$41.760000	65 250000	261.000000
0 215000	E48 - Unidad de servicio	ARENA ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$52.782500 Tasa - 0.160000 Importe - \$8.445200	245 500000	52.782500
0 100000	E48 - Unidad de servicio	GRAVA ClaveProdServ - 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23 500000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3 760000	235 000000	23 500000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E39C90F2-CA3C-11EC-A887-00155D012007|2022-05-02T12:25:40|T0N040609RKA|Vp+SDryunxILELcM47KpPqgyFPsEhqn+MPKd25uhGVV1NoXA2N3w+YhG3kMFwBaifd0ZUI0SJN5m5lo4XwdlpdNUZHFRFDuhA0A40a|PmEicRsiH4nIXaPVPqVt0cHjJZaloWLIgicCRNOgD5yblhm+ILVwXys59pDKP5tykZYpn7GW207wYVnw4dve7Racrv6NjKp1EDfSsWyuTIYchUMgeNvAM30ZdEtQ2x1Yb7n5ZB3KCAUpjEAma13E6+WInFARODgv05AEHtA12tyKRAANPq7xASKZp2RTCWgy3URM4H0LDnRPF8gtJ5GXez5WQenJb47K0Vpyg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Vp+SDryunxILELcM47KpPqgyFPsEhqn+MPKd25uhGVV1NoXA2N3w+YhG3kMFwBaifd0ZUI0SJN5m5lo4XwdlpdNUZHFRFDuhA0A40a|PmEicRsiH4nIXaPVPqVt0cHjJZaloWLIgicCRNOgD5yblhm+ILVwXys59pDKP5tykZYpn7GW207wYVnw4dve7Racrv6NjKp1EDfSsWyuTIYchUMgeNvAM30ZdEtQ2x1Yb7n5ZB3KCAUpjEAma13E6+WInFARODgv05AEHtA12tyKRAANPq7xASKZp2RTCWgy3URM4H0LDnRPF8gtJ5GXez5WQenJb47K0Vpyg==

Sello digital del SAT

roawbRFL658TiG09CT1hsIHQxfs4aYQ610YEm5mPCwFfHtMmYJZumz54JQ4UoyPte+2hnYQvQXk7BZ7bu4WxihNPXTbs4n2OxxqzhcnYmMXg5m7m6G4nJpn5JkILK0h1ZonS6gKKDyrf6emPULUgicM63DTNlaFPU2N4QKWNdEN1K+ZBRCM7WDebsCIBIsan33AKIZNYppmk5b41g7BiqYecyZ2v5zaSdzQY4nWobVyz+Zmwjdh7Bd2v5GnOv+GwH1ICPhhLvr1SJ5INCbMcRLh+RmFhTg5TEvJ5+LA2c0j9CpZAGwKON2aD5yUOmyug==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

I - Factura - VERSIÓN 3.3

194

No. de serie del CSD del emisor

00001000000502933784

Fecha y Hora de emisión

2022-05-02T10:25:39

Folio Fiscal

E39C90F2-CA3C-11EC-A887-00155D012007

Emisor

RFC: CEFR990915IA3

Razón Social: FRANCISCO GABRIEL CELAYA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 83750

**Fecha y hora de
certificación**

2022-05-02T12:25:40

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

02 - Cheque nominativo

Receptor

RFC: MAL840101S34

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE ALTAR

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 MXN

Subtotal 375.03 MXN

IVAT 0.160000 60.005200 MXN

Total 435.04 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]]E39C90F2-CA3C-11EC-A887-00155D0120072022-05-02T12:25:40|B0N405609RKA|Vp+SDryunx|LENLc|Md7KpPqgyFPsEhqnMpkD25uhQVVV1NoXA2N2w+YhE3kMFwBaf|d0ZUI0SJN\$mslo4XwdlpdNUZHRFDuhA0A40ajPemEicR\$HJ4niXaPVPqVt0cHpJiZaloWLiqrCRNOgD5ybHm+ilVwXys59pvDKP5tykZYpn7GW207wYVnw4dve7Racrv6Njkkp18B/FsWyuTtYzhUMgeNvAM30ZdEtQ2k1Yb7n5Z8KCAUppjEAmA13E6+W1nIFARODgv0SAEHt2tyKRAaNPq7sA5KZp2RTCWgy3URIM4H0LDnN/PBgtJxQXez5WGenJb47K0Vpyg==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

Vp+SDryunx|LENLc|Md7KpPqgyFPsEhqnMpkD25uhQVVV1NoXA2N2w+YhE3kMFwBaf|d0ZUI0SJN\$mslo4XwdlpdNUZHRFDuhA0A40ajPemEicR\$HJ4niXaPVPqVt0cHpJiZaloWLiqrCRNOgD5ybHm+ilVwXys59pvDKP5tykZYpn7GW207wYVnw4dve7Racrv6Njkkp18B/FsWyuTtYzhUMgeNvAM30ZdEtQ2k1Yb7n5Z8KCAUppjEAmA13E6+W1nIFARODgv0SAEHt2tyKRAaNPq7sA5KZp2RTCWgy3URIM4H0LDnN/PBgtJxQXez5WGenJb47K0Vpyg==

Sello digital del SAT

roawbRFL65kTgXG5(t1hsIHQxfs4aYGEt19YE5mPCwbFrtMmYJZumz54jQ4UoyPTev2hnYQvQXKt7BZ7bu4WxhNPXTbs4n2OxxqzhcnYnMXg5m7m6G4nJprd5JkklKth1Zon562qKKDyr66mPULUqdicIM63DNTadFPu2N4QKWNdEN1XsZBxCM7jW0bsCIBisan52sAKIZNYppmk5b4fg7RqYcoyz22v5za5drQY4nWobVvYzr+ZmwjdH7kD2v5GnQv+GwH1TC/PrhLvr1S3INCbMcR/Lh+RmFhTg5TEvJ5+LA2c0j9CpZAGwKONZaD5yUOrmyug=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 2 de 2

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2022 11:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0453243210
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALTAR
RFC o CURP del Ordenante	MAL840101S34
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	VISION XXI STG S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	002765021067696591
RFC Beneficiario	VVS081231SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$1,030.66
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2022
Número de Referencia	050422
Propósito de la Transferencia	MATERIAL DE CENTRO CATESISMO
Clave de Rastreo	8846APR2202204051668696928
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha Captura	05/04/2022 11:38:00 a. m.
Ejecutó	JUAN JOSE CELAYA GAYTAN
Fecha de Ejecución	05/04/2022 11:40:03 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:


México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Linea	Unidad SAT	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
CCC212	KGM-Kilo	0.2000	[31162002-Clavos de sombrerete] CLAVO COMUN CON CABEZA DE 2 1/2". KILO	54.06	10.81
AR16	KGM-Kilo	0.5000	[30264305-Alambre de acero electro galvanizado] ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	44.47	22.24
CAL	KGM-Kilo	1.0000	[30111600-Cemento y cal] CAL PIMACAL. SACO DE 25 KILOS	96.31	96.31
CG	XSA-Saco	2.0000	[30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA. SACO DE 50 KILOS	300.01	600.02
17175TRU	H87-Piez a	1.0000	[27112004-Palas] PALA REDONDA T2000 MGO/MAD LARGO	224.94	224.94

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
BDE0B03D-FAC9-43B3-B434-2F557ED11A78;2022-04-04T11:42:12;VaXkxaYzAiQ/NcQIAwXfPCPzhnlmcaFp66UZ+AS61BgxZtaN3wCYW4hEHT15EAD3Q9tdL8r/fxLQh5rrZufqqDRpTEgVPaHFX7XXgOh+sYrvbPQ8WnDVshCAKky4+Cp6LFvNeGuFiPNzzhM0qw10v/dmAcNG4nmX9mHiphU717YP2yDsI/oL2f2RSONUzS2yzzNO6IMbtRVn6qqKBUXzp4j0p13/5k1aMct8bzbr+ZjYbuaIP16kDCSfxQW7zUI4uqUT,MHPQ0X39KfWsiOhsWB3r0Uyug0dtaNo00BD99Cgvgso+nlcAcdy5vNIPVnclNm5ijRw==[00001000000504204971]

Sello Digital del SAT:
VaXkxaYzAiQ/NcQIAwXfPCPzhnlmcaFp66UZ+AS61BgxZtaN3wCYW4hEHT15EAD3Q9tdL8r/fxLQh5rrZufqqDRpTEgVPaHFX7XXgOh+sYrvbPQ8WnDVshCAKky4+Cp6LFvNeGuFiPNzzhM0qw10v/dmAcNG4nmX9mHiphU717YP2yDsI/oL2f2RSONUzS2yzzNO6IMbtRVn6qqKBUXzp4j0p13/5k1aMct8bzbr+ZjYbuaIP16kDCSfxQW7zUI4uqUTa3aI/MHPQ0X39KfWsiOhsWB3r0Uyug0dtaNo00BD99Cgvgso+nlcAcdy5vNIPVnclNm5ijRw==

Sello Digital del Emisor:
DMwtWxxlrHfgFhxDRorL4dWapUgxbDw/UBxQmSQv6kkSTJm79KyfL0mNqJ6wggyoQkXICGbo0x04OV+Uwhp/MnODqKz0hjQpQ2Gj5rLYODnprVtPxm8cWUpwZFBT5PzpytC P9Tg1avBUxbIMyVwXsLr5i8yLsL4drundneI7AaIXjupps2SCuMa0bqqVOD3ZCda6ODY4DqXzzFsJ3icTRE22BWLHtwaK6ngOh5mo684mlanMavUoxzhXcZshhz5T9Wa4XsQ GHRdivV0Y2P8afcestrt0E+4sNAxwzOCqazkR14JBni0302bPOM5XssUN1IEzfax+w8s9DAHUA==



UN MIL TREINTA PESOS 66/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido


UsoCFDI: P01

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0234408.	BUENO POR \$1,030.66	Subtotal	954.32
EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 04 DE ABRIL del 2022.			0.00
Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 04 de MAYO del 2022, la cantidad de \$1,030.66 (UN MIL TREINTA PESOS 66/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.		IVA	76.34
NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34		TOTAL	1,030.66
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N			
CIUDAD: ALTAR			

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

no en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.


SUScriptor Y AVAL

FA0234408
Página 1 de 1.
04/04/2022 09:42:13a. m.



SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA

RFC: MURS600108FV6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 83190

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

EL - 59
30/3/2022 11:56:32

Pedido

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE ALTAR

R.F.C.: MAL840101S34

Domicilio: ZARAGOZA Y T.O. GAYTAN No. S/N, Altar Centro, C.P. 83750, Sonora, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Imp	Importe
1.00000	H87 - Pieza	30103600 - Productos estructurales	PRODUCTOS ESTRUCTURALES ALTO CON MOMENCLATURA	2,340.000	002 - IVA - 374.40	2,340.00

Importe con letra:

DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	2,340.00
I.V.A.	374.40
Total	2,714.40

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000511385587

Folio fiscal

2431FFFC-DB4E-4B19-BE98-869C1FD0D44A

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Marzo 30 2022 - 12:56:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

0ObztXGrrJhEmuC410KdBgSAx2Uep7xuZNdYx/Fni6jHyaAbYL5M8VWRC6q/L+t6LObZn4BqWZB66YoKvr1ElN
FrQkYBd5ccpwS//Ct5Ouez8uXycF3+Ep7UEWuLPmqLz5faYmVmlCv91tzPPKwnbK2LSNuNiD64LtlBydWHG68
UgKZ7IUGBMx9JUq9c9V2UjsI9d/OU1wt5UWG92KziMBelvd8E/BIXUnuYq3ILEBrn6qkEeTFHtyZplQyNH0
pCqbGxTl75c06OVQH/G1gObwUKk3HfD6oU76EcA1lZyUhtdi8DB7qfTdRpDYozkaBCLoVTlp4s2w3t63GYw==

Sello del SAT

gx2u+yC6aPzMXNcVpu4um+edsBcdcjvQdMAnOJ1nRnBAHjsHxgqDUZxfCq3PbCP9ygHZol8RdLbW30y
N0lqr5AkFUsNxrE/pyqR3bntE9JJYpQ2EWLDzPO8U4oW3uPXysFKgDYItN1oZwxMr9jOOPnJJCOQn
Qn92bOKolUAoYm8u08FaugXRpeBah47rYrOJcw/nT6FOG/zePg5x2A3cCmuxarSBqZ1nSBjXG0bEd+BO
tWj6ligqrolZSULuDnlzg1tZse/ENT+DkRHtUwmlrid1lcW7LQyeni6D9z+Pa7gbAvcVMEFHUUGZdId
0MXCdGFUqo+v9qsfFQJ39w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2431FFFC-DB4E-4B19-BE98-869C1FD0D44A|2022-03-30T12:56:34|MAS0810247C0|0Obz
txGrrJhEmuC410KdBgSAx2Uep7xuZNdYx/Fni6jHyaAbYL5M8VWRC6q/L+t6LObZn4BqWZB66YoKvr1E
lnFrQkYBd5ccpwS//Ct5Ouez8uXycF3+Ep7UEWuLPmqLz5faYmVmlCv91tzPPKwnbK2LSNuNiD64Ltl
BydWHG68UgKZ7IUGBMx9JUq9c9V2UjsI9d/OU1wt5UWG92KziMBelvd8E/BIXUnuYq3ILEBrn6qkE
eTFHtyZplQyNH0pCqbGxTl75c06OVQH/G1gObwUKk3HfD6oU76EcA1lZyUhtdi8DB7qfTdRpDYozkaB
CLoVTlp4s2w3t63GYw==|00001000000505142236|]

Aportación H. Ayuntamiento