

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RE SPONSABLE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	
2023	3	SON230302243626	Proyecto de inversión	519414.97	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519414.97, modificado:519414.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO DE CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, SONORA CUARTA ETAPA - 126060	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Altar	126060	S	25	20	0	
2023	3	SON230302243483	Proyecto de inversión	116679.41	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116679.41, modificado:116679.41}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE ENTRE ALLENDE Y HUMBERTO ZAZUETA, DE LA COLONIA LAS LOMAS - 125454	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Altar	125454	S	20	16	0	
2023	3	SON230302259296	Proyecto de inversión	59618.5	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59618.5, modificado:59618.5}}}	REHABILITACIÓN DE MOTOR DE POZO PROFUNDO DE AGUA EL RASTRO - 219727	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Altar	219727	S	750	800	0	
2023	3	SON230302243381	Proyecto de inversión	39625.04	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39625.04, modificado:39625.04}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR - 124953	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Altar	124953	S	1	1	0	
2023	3	SON230302243448	Proyecto de inversión	464116.25	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464116.25, modificado:464116.25}}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EL CUATE CAMBIO DE MOTOR EN LA LOCALIDAD DE ALTAR - 125305	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Altar	125305	S	4000	4000	0	
2023	3	SON230302242046	Proyecto de inversión	119599.24	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119599.24, modificado:119599.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALTAR, LOCALIDAD DEL EJIDO LLANO BLANCO - 78105	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Altar	78105	S	22	16	0	
2023	3	SON230302243468	Proyecto de inversión	69600	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA ALTAR LOS MOLINOS - 125389	26	Sonora	4	Altar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Altar	125389	S	20	20	0	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: AVENIDA ALLENDE COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON PRIVADO, AVENIDA ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA LAS LOMAS EN LA CALLE ALLENDE ES LA ULTIMA ETAPA DE ESTA CA, lon: -111.831892, lat: 30.71896499}}	02-06-2023	01-07-2023	519414.97	519414.97	519414.97	519414.97	519415	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MAS-FAISM-2023-02, contratista: SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 519414.97, importe_modificado: 519414.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 600.0}}	{2243626/proyecto_PROCESO, 2243626/proyecto_o_FIN, 2243626/proyecto_o_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HUMBERTO ZAZUETA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN COLONIA LAS LOMAS CERCA DEL ABARROTOS JUAROS, lon: -111.83090485, lat: 30.71806724}}	12-06-2023	01-07-2023	116679.41	116679.41	116679.41	116679.41	116679.4	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 133426, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 116679.41, importe_modificado: 116679.41}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 60.0}}	{2243483/proyecto_INICIO, 2243483/proyecto_o_FIN, 2243483/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 001 REGION POZO EL RASTRO, 83750 MARCOS LÓPEZ QUIROZ, ALTAR SONORA ENTRE CAMINO LLANO BLANCO Y , SE LOCALIZA EL POZO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL RASTRO MUNICIP, lon: -111.86490391, lat: 30.68794322}}	04-09-2023	09-09-2023	59618.5	59618.5	59618.5	59618.5	59618.5	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 134961, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 59618.5, importe_modificado: 59618.5}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 1.0}}	{2259296/proyecto_INICIO, 2259296/proyecto_o_FIN, 2259296/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 73.0, meta_modificada: 73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: COLONIA LAS LOMAS, 83754 ALTAR, ALTAR SONORA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA HUMBERTO ZAZUETA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE QUE AUN NO TIENE NOMBRE ADEMAS DE ESTAR ENTRE AVENIDAS IGUALMENTE SIN NOMBRE AUN, E, lon: -111.82944171, lat: 30.72114783}}	29-05-2023	17-06-2023	39625.04	39625.04	39625.04	39625.04	39625.04	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 133423, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 39625.04, importe_modificado: 39625.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 73.0}}	{2243381/proyecto_INICIO, 2243381/proyecto_o_FIN, 2243381/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: TERRACERIA TRAMO ALTAR - LLANO BLANCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 650 INTERIOR SN CAMINO A LLANO BLANCO, 83750 PEDRO REYNA, ALTAR SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MOTOR DEL POZO PRIN, lon: -111.87116906, lat: 30.68758854}}	14-07-2023	31-07-2023	464116.25	464116.25	464116.25	464116.25	464116.3	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 134958, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 464116.25, importe_modificado: 464116.25}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 1.0}}	{2243448/proyecto_PROCESO, 2243448/proyecto_o_INICIO, 2243448/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 222.6, meta_modificada: 222.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 165, direccion: CALLE SEGUNDA EJIDO LLANO BLANCO RANCHO SECO, 83794 LLANO BLANCO (RANCHO SECO), ALTAR SONORA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA TERCERA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS EN 12 UBICACIONES DEL EJIDO LLANO B, lon: -111.90026018, lat: 30.61465322}}	08-05-2023	03-06-2023	119599.24	119599.24	119599.24	119599.24	119599.2	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 133424, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 119599.24, importe_modificado: 119599.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 222.6}}	{2242046/proyecto_INICIO, 2242046/proyecto_o_FIN, 2242046/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: BRECHA TRAMO ALTAR - LOS MOLINOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 001 CAMINO ALTAR LOS MOLINOS, 83750 EL CRUCERO, ALTAR SONORA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA BRECHA ALTARLOS MOLINOS CON APROXIMADAMENTE 20 KM LINEA, lon: -111.80542482, lat: 30.73219306}}	22-05-2023	30-05-2023	69600	69600	69600	69600	69600	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 133427, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALTAR, monto: 69600.0, importe_modificado: 69600.0}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 30.0}}	{2243468/proyecto_INICIO, 2243468/proyecto_o_FIN, 2243468/proyecto_o_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones