



ALTAR SONORA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FAISM 2023

En la localidad Altar, Municipio de Altar, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 26 de diciembre del 2023, se reunieron las personas que asisten en representación del Organismo Ejecutor, de los beneficiarios, Invitados Especiales del Sector Público y representativo de los beneficiarios de la obra de acuerdo al siguiente listado.

El H. Ayuntamiento de Altar, como Organismo ejecutor de la obra a entregar, representado por el **LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL** como Presidente Municipal, y la **L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA** Secretario del H. Ayuntamiento.

La Dependencia Entidad Operadora de Obras Publicas, representada por el **C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON** Director de esta entidad.

El motivo de la reunión es llevar a cabo el acta de Entrega-Recepción de la Obra: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR.**

ANTECEDENTES

FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal
FECHA DE INICIO: 11 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACION: 23 de diciembre del 2023
MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa
NO. BENEFICIARIOS: 3500 Habitantes
METAS PROGRAMADAS: 100 Luminarias
ALCANZADA: 100 %
RELACION DE GASTOS
MATERIALES: **\$111,314.76**
MAQUINARIA: **\$0.00**
MANO DE OBRA: **\$29,000.00**
TOTAL EJERCIDO: \$140,314.76

INVERSION APROBADA: **\$140,314.76**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$140,314.76	\$0	\$0	\$140,314.76	\$0

INVERSIÓN EJERCIDA: \$140,314.76

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	\$140,314.76	\$0	\$0	\$140,314.76	\$0

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que: la obra construida se encuentra terminada al 100% y con las especificaciones correctas, la cual es aceptada en su totalidad.

ENTREGA – RECEPCION

El H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, por medio de esta acta hace entrega con esta fecha a la **C. GERARDO SOTELO RODRIGUEZ** como representante autorizado por la comunidad, comprometiéndose a su conservación y mantenimiento adecuado.

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO


LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA
SECRETARIO MUNICIPAL

RECIBE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

POR LA ENTIDAD OPERADORA

POR LOS BENEFICIARIOS


C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024


C. GERARDO SOTELO RODRIGUEZ