

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre del Concepto: 6000 INVERSION PUBLICA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

| No. Obra | Nombre y ubicación de la(s) obra(s) | Ingresos | | Por Devengar | Avances | | Beneficiarios | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | Presupuesto Analítico de Proyecto | Presupuesto Modificado | | Desarrollado | Nº Físico | Nº Financ. | Físicas | | |
| | | | | | | | Cant. | U. Med. | | |
| 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL | | | | | | | | | | |
| 61201 | CONSTRUCCION (CECOP) | | | | | | | | | |
| 61201-001 | Construcción de obra nueva en Eje 16 de Septiembre | 37,500 | 0 | 314,483 | 0 | -276,983 | 1 | Obrs | CECOP | Admon. Directa |
| | 61204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | 37,500 | 0 | 314,483 | 0 | 80,000 | | | Hab | |
| | 61211-026 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | | | |
| | 61211-027 | 97,500 | 0 | 1,174,577 | 0 | -1,074,077 | | | | |
| | 61211-028 | 0 | 0 | 67,544 | 0 | -67,544 | 13 08 | m2 | Hab | Admon. Directa |
| | 61211-029 | 0 | 0 | 73,556 | 0 | -73,556 | 1 | Obrs | CECOP | Admon. Directa |
| | 61211-030 | 0 | 0 | 254,299 | 0 | -254,299 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| | 61211-031 | 0 | 0 | 131,749 | 0 | -131,749 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| | 61211-032 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 61211-033 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 61211-034 | 18,750 | 0 | 0 | 0 | 18,750 | | | | |
| | 61211-035 | 18,750 | 0 | 180,841 | 0 | -180,841 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| | 61211-036 | 0 | 0 | 435,588 | 0 | -435,588 | 448 | M2 | Hab | Admon. Directa |
| | 61211-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 61219 INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO EN RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Sub Total \$ | 215,000 | 0 | 1,486,060 | 0 | -1,271,060 | | | | |
| 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | |
| 61400-008 | Asignación de la Red de Agua Potable en Localidad de Altar, Son | | | | | | | | | |
| 61400-009 | Rehabilitación Red Agua Potable de Calle Alameda entre Guadalupe y Venustiano Carranza (CECOP) | 504,067 | 0 | 826,201 | 0 | -322,134 | 180 | M | CECOP | Admon. Directa |
| 61400-010 | Rehabilitación Pico de Aguafuertes y Olla El Ojal El Riacho | 504,067 | 0 | 82,417 | 0 | -82,417 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| 61400-011 | Rehab. de mator de poco profundo de Agua El Riacho | 0 | 0 | 464,116 | 0 | -464,116 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| 61400-012 | Asignación Red Agua Potable C. Concreto Adiflco. Col. Bella Vista | 0 | 0 | 59,619 | 0 | -59,619 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| 61400-013 | Asignación de obra potable Colonia Las Lomas Altar | 0 | 0 | 73,337 | 0 | -73,337 | 100 | M | Hab | Admon. Directa |
| 61400-014 | Asignación del drenaje varias calles Altar | 300,000 | 0 | 687,984 | 0 | -387,984 | 200 | M | Hab | Admon. Directa |
| 61400-015 | Asignación del drenaje varias calles Altar | 300,000 | 0 | 200,864 | 0 | 99,336 | 117 | M | CECOP | Admon. Directa |
| 61400-016 | Asignación del drenaje C. Oje Alameda y H. Zuburet C. Loma | 0 | 0 | 116,679 | 0 | -116,679 | 60 | M | CECOP | Admon. Directa |
| 61400-017 | Construcción laguna tipo trampalfo de cañamo | 0 | 0 | 65,729 | 0 | -65,729 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| 61400-018 | Rehab. desagües sanitarios y tomas hidraul. Ave. Cor | 0 | 0 | 156,045 | 0 | -156,045 | 198 | M | Familias | Admon. Directa |
| 61400-019 | Rehab. del drenaje parroquia Fco. I. Madroño y C. Rta. Gomez | 0 | 0 | 148,867 | 0 | -148,867 | 80 | M | Hab | Admon. Directa |
| 61400-020 | 61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61400-021 | 61420 VIALIDADES URBANAS | 0 | 0 | 39,017 | 0 | -39,017 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| 61420-002 | Instalación de alos en varias calles de la Localidad de Altar (CECOP) | 0 | 0 | 39,017 | 0 | -39,017 | 1 | Obrs | CECOP | Admon. Directa |
| 61420-003 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE ALAMEDA (CECOP) | 2,552,500 | 0 | 4,913,037 | 0 | -2,360,537 | | | | |
| 61420-004 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE ALAMEDA (CECOP) | 0 | 0 | 198,396 | 0 | -198,396 | 3000 | M2 | Hab | CECOP |
| 61420-005 | Pavimentación de calle Alameda (FISMUN) | 0 | 0 | 137,500 | 0 | -137,500 | 112 | M2 | Hab | CECOP |
| 61420-006 | Pavimentación Calle Alameda (REPUNE) | 0 | 0 | 1,196,567 | 0 | -1,196,567 | 700 | M2 | REPUNE | Contrato |
| 61420-007 | Paymen. Concreto Adiflco. C. Alvaro Obregon C B Ju | 0 | 0 | 204,795 | 0 | -204,795 | 130 | M2 | REPUNE | Contrato |
| 61420-008 | Paymen. Concreto Adiflco. C. Alvaro Obregon C B Ju | 0 | 0 | 834,216 | 0 | -834,216 | 611 | M2 | REPUNE | Contrato |
| 61420-009 | Const. Pavimento Hidraul. C. Alameda 4Eltapa Altar | 0 | 0 | 1,129,431 | 0 | -1,129,431 | 965 | M2 | CECOP | Contrato |
| 61420-010 | Pavimentación de Calle Alameda entre Venustiano Carranza y Callejon SN (FISMUN) | 1,200,000 | 0 | 519,415 | 0 | -680,585 | 327 | M2 | FISMUN | Contrato |
| 61420-040 | Pavimentación de Calle Fco. I. Madroño entre Corregidora y Tercera (FISMUN) | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | | | | |
| 61420-041 | Pavimentación de Calle Fco. I. Madroño entre Tercera y Boulevard Fco (CECOP) | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | | | | |
| 61420-041 | Const. Banqueta Ave Alameda F. Gomez y Juarez | 18,750 | 0 | 85,835 | 0 | -67,085 | 110 | M | CECOP | Admon. Directa |
| 61420-041 | Pavimentación Calle A. Obregon (Repune) | 0 | 0 | 606,892 | 0 | -606,892 | 519 | M2 | REPUNE | Contrato |
| | Sub Total \$ | 3,356,567 | 0 | 6,466,239 | 0 | -3,109,672 | | | | |
| 615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | | | | | | | | | | |
| 61504-002 | 61504 CONSERVACION | | | | | | | | | |
| 61504-002 | Mantenimiento de calles pavimentadas | 450,000 | 0 | 86,521 | 0 | -363,479 | | | | |
| | Mantenimiento de calles no pavimentadas | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | | | |
| | Const. de obras de arte no pavimentadas | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | | | |
| | Rehabilitación de Alas en Vías, Calles Altar | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | | | |
| | 61508 CAMINOS RURALES | 0 | 0 | 86,521 | 0 | -86,521 | 1 | Obrs | Hab | Admon. Directa |
| 61508-006 | Mantenimiento Camino Rural Altar Los Molinos | 160,000 | 0 | 99,761 | 0 | -60,239 | 30 | Km/L | CECOP | Admon. Directa |
| 61508-007 | Conservación de caminos rurales Eje 0 Llano Blanco-Altar | 80,000 | 0 | 69,000 | 0 | -11,000 | 1000 | Hab | FISMUN | Admon. Directa |
| 61508-007 | Conservación de caminos rurales Altar-Los Chacales | 80,000 | 0 | 30,851 | 0 | -49,149 | 800 | Km/L | FISMUN | Admon. Directa |
| | Sub Total \$ | 610,000 | 0 | 186,282 | 0 | -423,718 | | | | |
| 621 EDIFICACION HABITACIONAL | | | | | | | | | | |
| 62101-011 | CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES. | | | | | | | | | |
| 62101-011 | Construcción Techos Firmes Eje 1, Llano Blanco (FISMUN) | 810,000 | 0 | 832,532 | 0 | -22,532 | | | | |
| 62101-013 | Construcción de vivienda, 3 techos Llano Blanco (FISMUN) | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 3 | Familias | FISMUN | Admon. Directa |
| 62101-014 | Mejoramiento vivienda multifamiliar en Eje 16 de Septiembre | 0 | 0 | 119,851 | 0 | -119,851 | 104 54 | M2 | FISMUN | Admon. Directa |
| 62101-015 | Const. cuarto Bule Eje 16 Sept | 0 | 0 | 39,625 | 0 | -39,625 | 73 | M2 | FISMUN | Admon. Directa |
| 62101-015 | Const. cuarto Bule Eje 16 Sept | 0 | 0 | 69,033 | 0 | -69,033 | 1 | Obrs | FISMUN | Admon. Directa |

