



Dependencia: Obras Públicas.  
Sección: Administrativa.  
No. Oficio C-023/06/2025.  
Altar, Sonora a 03 de junio de 2025.  
Asunto: Supervisión de Obra

**C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.**

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.**

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

**Período supervisado:**  
**Del 27 de mayo al 01 de junio del 2025**

**Descripción de actividades realizadas:**

1. **Retiro de motor y cabezal. Extracción de columna de tubería de fierro de 8", mangas, flechas y bomba.**
2. **Reparación de tazones de 10" x 13 pasos, incluye bujes, revestir, desarmar, armar y torneear implementos.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.



**C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2024-2027

**ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO**

**c.c.p. archivo**



ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2024-2027



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027  
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025	RETIRO DE MOTOR Y CABEZAL. EXTRACCION DE COLUMNA DE TUBERIA DE FIERRO DE 8", MANGAS, FLECHAS Y BOMBA.
2	27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025	REPARACION DE TAZONES DE 10" X 13 PASOS, INCLUYE BUJES, REVESTIR, DESARMAR, ARMAR Y TORNEAR IMPLEMENTOS

SUPERVISOR  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2024-2027  
Semana del 27 de mayo al 01 de junio del 2025







Dependencia: Obras Públicas.  
Sección: Administrativa.  
No. Oficio C-024/06/2025.  
Altar, Sonora a 04 de junio de 2025.  
Asunto: Supervisión de Obra

**C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.**

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.**

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

**Período supervisado:**  
**Del 02 al 03 de junio del 2025**

**Descripción de actividades realizadas:**

1. **Rectificar columna de 2 1/2" x 1 11/16", incluye desarmar, carear, lavar, lijar flechas y armar.**
2. **Instalar bomba, columna, mangas, flechas, cabezal y motor.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

**ATENTAMENTE**



**C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMÓN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO**

**c.c.p. archivo**



**ADMINISTRACIÓN**  
**MUNICIPAL 2024-2027**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)  
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027  
 ALTAR, SONORA**

**BITACORA DE OBRA  
 ADMINISTRACION DIRECTA**

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	02 AL 03 DE JUNIO DEL 2025	RECTIFICAR COLUMNA DE 2 1/2" X 1 11/16", INCLUYE DESARMAR, CAREAR, LAVAR, LIJAR FLECHAS Y ARMAR.
4	02 AL 03 DE JUNIO DEL 2025	INSTALAR BOMBA, COLUMNA, MANGAS, FLECHAS, CABEZAL Y MOTOR.

**SUPERVISIÓN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**C. JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMÓN**

**Semana del 02 al 03 de junio del 2025**  
**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027**

