



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-003/01/2025.
Altar, Sonora a 11 de enero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALÓN DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 06 al 11 de enero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Trazo y nivelación del terreno:
 - 86.70 m²
2. Demolición de muro de block existente:
 - 2.76 m²
3. Reinstalación de línea de aire acondicionado:
 - 2 piezas
4. Salida hidráulica para desagüe de A/C:
 - 1 pieza
5. Excavación a mano en terreno tipo B:
 - 0.40 m³
6. Construcción de plantilla de 5 cm de concreto:
 - 3.14 m²
7. Zapata corrida de 0.60 x 0.15 m:
 - 5.24 m lineales
8. Murete de enrase de cimentación con block relleno con concreto:
 - 2.20 m²
9. Cadena de desplante de 15 x 20 cm:
 - 5.24 m lineales
10. Muro de block común 15 x 20 x 40 cm:
 - 15.24 m²
11. Castillo de 15 x 15 cm de concreto hidráulico y armex 15 x 15:
 - 9.60 m lineales



12. Cadena de cerramiento colada con concreto y armex de 15 x 20 cm:

- 1.20 m lineales

13. Muro de block común 15 x 20 x 40 cm:

- 12.16 m²

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin mas que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo





PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA
BITACORA DE OBRA



NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	06 AL 11 DE ENERO DEL 2025	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 86.70 M2; DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE 2.76 M2; REISTALACION DE LINEA DE AIRE ACONDICIONADO 2 PIEZAS; SALIDA HIDRAULICA PARA DESAGUE DE A/C (1); EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B 0.40 M3; CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO 3.14 M2; ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.15 MTS 5.24 ML; MURETE DE ENRASE DE CIMENTACION CON BLOCK RELLENO CON CONCRETO 2.20 M2; CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 5.24 ML; MURO DE BLOCK COMUN 15X20X40 15.24 M2; CASTILLO DE 15X15 DE CONCRETO HIDRAULICO Y ARMEX DE 15X15 9.60 ML; CADENA DE CERRAMIENTO GOLADO CON CONCRETO Y ARMEX DE 15X20 1.20 ML; MURO DE BLOCK COMUN DE 15X20X40 12.16 M2.

SUPERVISION:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMON

Semana del 06 al 11 de enero del 2025

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-006/01/2025.
Altar, Sonora a 18 de enero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 13 al 18 de enero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Muro de block común 15 x 20 x 40 cm:

- 8.71 m²

2. Columna de concreto de 15 x 40 cm:

- 1.20 m lineales

3. Trabe de concreto de 15 x 30 cm:

- 5.47 m lineales

4. Colocación de vigueta de IPR 8 x 6:

- 452.61 kg

5. Suministro y colocación de PTR:

- 13.35 m lineales

6. Construcción de losa de azotea:

- 27.50 m²



Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin mas que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE
C. JORGE ARSENJO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	13 AL 18 DE ENERO DEL 2025	MURO DE BLOCK COMUN 15X20X40 8.71 M2; COLUMNA DE CONCRETO DE 15X40 CM 1.20 ML; TRABE DE CONCRETO DE 15X30 5.47 ML COLOCACION DE VIGUETA DE IPR DE 8X6 452.61 KG; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR 13.35 ML; CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA 27.50 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 13 al 18 de enero del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-008/01/2025.
Altar, Sonora a 25 de enero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 20 al 25 de enero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Muro de block común 15 x 20 x 40 cm:

- 8.60 m²

2. Construcción de losa de azotea:

- 62.75 m²

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin mas que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo



**ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027**

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	20 AL 25 DE ENERO DEL 2025	MURO DE BLOCK COMUN 15X20X40 8.60 M2; CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA 62.75 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIQ ESTINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 20 al 25 de enero del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-009/02/2025.
Altar, Sonora a 03 de febrero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALÓN DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 27 de enero al 01 de febrero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Construcción de sobretecho en losa para dar nivel pluvial:**
 - **88.03 m²**
2. **Colocación de gárgola como bajantes pluviales:**
 - **3 piezas**
3. **Fabricación de diamantes de 1 pulgada de espesor para redireccionar la pendiente pluvial:**
 - **4 piezas**
4. **Fabricación de chaflán perimetral en losa:**
 - **58.37 ml**
5. **Impermeabilización de losa con elastomérico y membrana:**
 - **94.75 m²**
6. **Aplanado de mezcla en muros interiores:**
 - **15.57 m²**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin mas que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
4	27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2025	CONSTRUCCION DE SOBRETecho EN LOSA PARA DAR NIVEL PLUVIAL 88.03 M2; COLOCACION DE GARGOLA COMO BAJANTES PLUVIALES PIEZAS (3); FABRICACION DE DIAMANTES DE 1 PULGADA DE ESPESOR PARA REDIRECCIONAR LA PENDIENTE PLUVIAL (4); FABRICACION DE CHAFLAN PERIMETRAL EN LOSA 58.37 ML; IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON ELASTOMERICO Y MEMBRANA 94.75 M2; APLANADO DE MEZCLA EN MUROS INTERIORES 15.57 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 27 de enero al 01 de febrero del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-011/02/2025.
Altar, Sonora a 10 de febrero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 03 al 08 de febrero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Aplanado de mezcla en muros interiores:**
 - **4.39 m²**
2. **Aplanado de mezcla en muros exteriores:**
 - **37.98 m²**
3. **Yeso en muros interiores y losas de azotea:**
 - **117.35 m²**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA
BITACORA DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
5	03 AL 08 DE FEBRERO DEL 2025	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS INTERIORES 4.39 M2; APLANADO DE MEZCLA EN MUROS EXTERIORES 37.98 M2; YESO EN MUROS INTERIORES Y LOSAS DE AZOTEA 117.35 M2.

SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 03 al 08 de febrero del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-012/02/2025.
Altar, Sonora a 17 de febrero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 10 al 15 de febrero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Yeso en muros interiores y losas de azotea:**
 - **107.92 m²**
2. **Aplicación de pintura vinílica para muros interiores y exteriores:**
 - **21 m²**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSEÑO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo





PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA
BITACORA DE OBRA



NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
6	10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025	YESO EN MUROS INTERIORES Y LOSAS DE AZOTEA 107.92 M2; APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 21 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 10 al 15 de febrero del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-015/02/2025.
Altar, Sonora a 25 de febrero de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALÓN DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 17 al 22 de febrero del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Aplicación de pintura vinílica para muros interiores y exteriores:**
 - **257.11 m²**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo



**ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027**



PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA
BITACORA DE OBRA



NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
7	17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 257.11 M2.

SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 17 al 22 de febrero del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-016/03/2025.
Altar, Sonora a 03 de marzo de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALÓN DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 24 de febrero al 01 de marzo del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Aplicación de pintura vinílica para muros interiores y exteriores:
 - 6 m²
2. Fabricación e instalación de tapa para registro sanitario:
 - 1 pieza
3. Fabricación e instalación de puerta abatible de 1.20X2.10 mts:
 - 1 pieza
4. Suministro e instalación de ventana de 1.32X2.10 mts de aluminio negro:
 - 1 pieza
5. Instalación de reja protectora para ventana de aluminio con marco de PTR de 1X1:
 - 1 pieza
6. Instalación de puerta de tambor de 0.80X2.06 mts incluye bastidor metálico de 3", chapa, pintura esmalte:
 - 1 pieza
7. Construcción de banquetas de 10 cm de espesor de concreto FC 150 kg/cm²:
 - 25.26 m²
8. Instalación de centro de carga de 2 circuitos en la cometida existente:
 - 1 pieza
9. Instalación de centro de carga de 20 circuitos:
 - 1 pieza
10. Instalación de desconectador general en 220 voltios para seguridad:
 - 1 pieza
11. Salida para apagador doble caja de lámina de 2X4:
 - 2 piezas



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSEÑO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo



NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
8	24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2025	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 6.0 M2; FABRICACION E INSTALACION DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20X2.10 MTS; SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.32X2.10 MTS DE ALUMINIO NEGRO; INSTALACION DE REJA PROTECTORA PARA VENTANA DE ALUMINIO CON MARCO DE PTR DE 1X1; INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80X2.06 MTS INCLUYE BASTIDOR METALICO DE 3", CHAPA, PINTURA ESMALTE; CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 25.26 M2; INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS EN LA COMETIDA EXISTENTE (1); INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS (1); INSTALACION DE DESCONECTADOR GENERAL EN 220 VOLTIOS PARA SEGURIDAD; SALIDA PARA APAGADOR DOBLE DE CAJA DE LAMINA DE 2X4 (2).

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 24 de febrero al 01 de marzo del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-017/03/2025.
Altar, Sonora a 10 de marzo de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALÓN DE ADULTOS MAYORES, UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OCAMPO Y CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 03 al 08 de marzo del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Instalación de circuito alimentador principal:**
 - 50 ml
2. **Instalación de luminarias tipo espot:**
 - 16 piezas
3. **Contacto monofásico dúplex para 125 volts:**
 - 10 piezas

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p. archivo



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA
BITACORA DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE ESPACIO EN DIF MUNICIPAL PARA SALON DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
9	03 AL 08 DE MARZO DEL 2025	INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR PRINCIPAL 50 ML; INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO ESPOT (16); CONTACTO MONOFASICO DUPLEX PARA 125 VOLTS (10)

SUPERVISIÓN:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 03 al 08 de marzo del 2025

