



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-056/12/2025.

Altar, Sonora a 01 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 24 al 30 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Sondeo:** 1 (uno).
2. **Trazo y nivelación:** 250 metros lineales.
3. **Plantilla con material tipo A y/o B de 10 cm de espesor:** 12.50 m³.
4. **Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 2 1/2":** 250 metros lineales.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	UN SONDEO; TRAZO Y NIVELACION 250 ML; PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 10 CM DE ESPESOR 12.50 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" 250 ML.

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 24 al 30 de noviembre del 2025
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-060/12/2025.
Altar, Sonora a 08 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 01 al 07 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Acostillado de tubería hidráulica de 2 1/2" con material de banco: 31.25 m³.**
- 2. Conexión a línea existente: 1 (una).**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2 1/2" CON MATERIAL DE BANCO 31.25 M3; CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE (1).

SUPERVISIÓN
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 01 al 07 de diciembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-065/12/2025.
Altar, Sonora a 10 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 08 al 14 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Limpieza general en el área de trabajo.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA OTRA BANDA DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 08 al 14 de diciembre del 2025

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

