



Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-050/11/2025.
Altar, Sonora a 24 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON INDEUR ENTRE AV. INDEUR Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 17 al 23 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Sondeo: 1 (uno).**
2. **Trazo y nivelación: 200 metros lineales.**
3. **Plantilla con material tipo A y/o B de 10 cm de espesor: 10 m³.**
4. **Instalación, junteo y prueba de tubería PVC hidráulico de 2 1/2": 200 metros lineales.**
5. **Acostillado de tubería hidráulica de 2 1/2" con material de banco: 25 m³.**
6. **Conexión a línea existente: 1 (una).**
7. **Instalación de válvula de 2 1/2" con brida.**
8. **Construcción de registro para válvula: 77 % de avance.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON INDEUR ENTRE AV. INDEUR Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	UN SONDEO; TRAZO Y NIVELACION 200 ML; PLANTILLA CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 10 CM DE ESPESOR 10 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" 200 ML; ACOSTILLADO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2 1/2" CON MATERIAL DE BANCO 25 M3; CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE (1); INSTALACION DE VALVULA DE 2 1/2" CON BRIDA; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VALVULA (77%).

SUPERVISIÓN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 17 al 23 de noviembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-054/11/2025.
Altar, Sonora a 27 de noviembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON INDEUR ENTRE AV. INDEUR Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 24 al 26 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Construcción de registro para válvula: 23 % de avance.**
2. **Limpieza general en el área de trabajo.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIÓ ESRINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON INDEUR ENTRE AV. INDEUR Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VALVULA (23%); LIMPIEZA GENERAL.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



ADMINISTRACIÓN
Semana del 24 al 26 de noviembre del 2025

