



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-068/12/2025.

Altar, Sonora a 15 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 08 al 14 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Trazo y nivelación:** 180 metros lineales.
2. **Sondeo:** 1 (uno).
3. **Plantilla con material tipo B de 10 cm de espesor:** 8.00 m³.
4. **Instalación, junteo y prueba de tubería PVC de 8" para drenaje:** 131 metros lineales.
5. **Nivelación de tubería PVC de 8" para drenaje:** 131 metros lineales.
6. **Relleno, apisonado y compactado con equipo mecánico con material de banco en zanjas de tubería de 8":** 25.00 m³.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	TRAZO Y NIVELACION 180 ML; UN SONDEO; PLANTILLA CON MATERIAL B DE 10 CM DE ESPESOR 8 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" PARA DRENAJE 131 ML; NIVELACION DE TUBERIA DE 8" PARA DRENAJE PVC 131 ML; RELLENO, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS DE TUBERIA DE 8" 25 M3.

SUPERVISION:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

Semana del 08 al 14 de diciembre del 2025
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-072/12/2025.

Altar, Sonora a 22 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 15 al 21 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Plantilla con material tipo B de 10 cm de espesor: 3.80 m³.
2. Instalación, junteo y prueba de tubería PVC de 8" para drenaje: 49.00 metros lineales.
3. Nivelación de tubería PVC de 8" para drenaje: 49.00 metros lineales.
4. Relleno, apisonado y compactado con equipo mecánico con material de banco en zanj de tubería de 8": 9.56 m³.
5. Construcción de pozo de visita tipo común a base de cuñas de concreto: 2.5 pozos.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	PLANTILLA CON MATERIAL B DE 10 CM DE ESPESOR 3.8 M3; INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" PARA DRENAJE 49 ML; NIVELACION DE TUBERIA DE 8" PARA DRENAJE PVC 49 ML; RELLENO, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS DE TUBERIA DE 8" 9.56 M3; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE CUÑAS DE CONCRETO (2 Y MEDIO).

SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 15 al 21 de diciembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-074/12/2025.

Altar, Sonora a 26 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 22 al 28 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. **Construcción de pozo de visita tipo común a base de cuñas de concreto: 0.5 pozos.**
2. **Limpieza general en el área de trabajo.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE RUBEN POMPA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE CUÑAS DE CONCRETO (MEDIO); LIMPIEZA GENERAL.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 22 al 28 de diciembre del 2025

