



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-070/12/2025.

Altar, Sonora a 19 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 15 al 21 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de piso firme: 31.16 m2.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 31.16 M2

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 15 al 21 de diciembre del 2025

