



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-061/12/2025.

Altar, Sonora a 08 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 01 al 07 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Retiro de estructura existente: 18.80 m².
2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 38.36 m².
3. Construcción de muro: 8.80 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 18.80 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 38.36 M2; CONSTRUCCION DE MURO 8.80 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 01 al 07 de diciembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-066/12/2025.

Altar, Sonora a 11 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 08 al 14 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de pretil: 25.10 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE PRETIL 25.10 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027
Semana del 08 al 14 de diciembre del 2025

