



Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-051/11/2025.

Altar, Sonora a 24 de noviembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 17 al 23 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

- 1. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 35 m².**
- 2. Construcción de pretil: 15.55 metros lineales.**

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
1	DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 35 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 15.55 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



Semana del 17 al 23 de noviembre del 2025
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027





Dependencia: Obras Públicas.

Sección: Administrativa.

No. Oficio C-055/12/2025.

Altar, Sonora a 01 de diciembre de 2025.

Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:

Del 24 al 30 de noviembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Retiro de estructura existente: 41.13 m².
2. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polimería: 40.82 m².

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA


BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
2	DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 41.13 M2; CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 40.82 M2.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



Semana del 24 al 30 de noviembre del 2025





Dependencia: Obras Públicas.
Sección: Administrativa.
No. Oficio C-059/12/2025.
Altar, Sonora a 05 de diciembre de 2025.
Asunto: Supervisión de Obra

C.P. FRANCISCO TRASLAVIÑA CALDERÓN.

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA.

Por este conducto, la Dirección de Obras Públicas informa que se realizó la **supervisión técnica** de los trabajos correspondientes a la obra denominada: **"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR."** Con base en acuerdo de control interno.

Período supervisado:
Del 01 al 07 de diciembre del 2025

Descripción de actividades realizadas:

1. Construcción de techo de lámina galvanizada a base de polinería: 2.31 m².
2. Construcción de pretil: 26.79 metros lineales.

Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y se constató que el avance físico corresponde al programado para la semana señalada. Asimismo, el personal de supervisión verificó la correcta aplicación de materiales y procedimientos constructivos.

Sin más que informar, se firma la presente para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

ANEXO: BITACORA DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO

c.c.p archivo



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2025)
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA
ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 3 VIVENDAS EN EJIDO LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ALTAR.
No. NOTA	FECHA	ANOTACIONES
3	DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POLINERIA 2.31 M2; CONSTRUCCION DE PRETIL 26.79 ML.

SUPERVISION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2024-2027

Semana del 01 al 07 de diciembre del 2025

